

Inwestycje pozostałe - 2023

1. Modernizacja SUW w Miroszewie

W ramach zadania zaplanowano aktualizację kosztorysów inwestorskich dla modernizacji SUW w Miroszewie z podłączeniem Garbka. Brak realizacji.

Planowane wydatki – 5 000,00 zł

Realizacja – 0,00 zł

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Przechlewo

W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Przechlewo – ulica Brzozowa, Cicha, Spacerowa i Zielona Dolina. Zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie. Gmina otrzymała dofinansowanie na w/w zadanie Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 3PGR/2021 .

Planowane wydatki środki własne – 145.000,00 zł

Realizacja środki własne – 119.517,48 zł

Planowane wydatki dofinansowanie – 2.000.000,00 zł

Realizacja dofinansowanie – 1.630.663,13 zł

3. Wykup przyłączy sieci wodnokanalizacyjnej i wodociągowej działki 488/43 w miejscowości Przechlewo

W ramach zadania zaplanowano wykup przyłączy sieci wodnokanalizacyjnej i wodociągowej działki 488/43 w miejscowości Przechlewo. Zadania nie zrealizowano.

Planowane wydatki – 250 000,00zł

Realizacja – 0,00zł

4. Pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego na budowę chodnika w ciągu DP 2512G ul. Dworcowa w Przechlewie

W ramach zadania została przekazana dotacja celowa dla Powiatu Człuchowskiego na budowę chodnika w ciągu DP 2512G ul. Dworcowa w Przechlewie

Planowane wydatki – 93.684,00 zł

Realizacja – 93.684,00 zł

5. Budowa drogi od ulicy Szkolnej do Osiedla Jużkowa

W ramach zadania zaplanowano wykonanie aktualizacji kosztorysów na budowę drogi od ulicy Szkolne do Osiedla Jużkowa. Brak realizacji.

Planowane wydatki – 5.000,00 zł

Realizacja – 0,00 zł

6. Modernizacja dróg gminnych – etap I fundusz sołecki

W ramach zadania środki z funduszu sołeckiego zostały przeznaczone na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Przechlewo – etap I”

Planowane wydatki – 78.400,00 zł

Realizacja – 78.400,00 zł

Fundusz sołecki – 78.400,00 zł

7. Modernizacja dróg gminnych – etap II.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla zadania modernizacja dróg gminnych – etap II .

Planowane wydatki – 20.000,00 zł

Realizacja - 3.600,00 zł

8. Modernizacja dróg gminnych – etap II fundusz sołecki

Fundusz sołecki

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dotyczącą modernizacji dróg na terenie sołectwa Przechlewo.

Planowane wydatki – 10.000,00 zł

Realizacja – 8.610,00 zł

Fundusz sołecki – 8.610,00 zł

9. Przebudowa drogi na działce nr 157/3 przy ul. Człuchowskiej w Przechlewie.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi z kostki betonowej na działce nr 157/3 przy ulicy Człuchowskiej w Przechlewie. Brak realizacji.

Planowane wydatki – 22.140,00zł

Realizacja – 0,00zł

10. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Przechlewo – etap I

W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane dotyczące modernizacji dróg gminnych na terenie Gminy Przechlewo – etap I. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja II.

Planowane wydatki dofinansowanie -5.142.744,99 zł

Realizacja dofinansowanie – 4.651.719,27 zł

Planowane wydatki środki własne – 52.807,00 zł

Realizacja środki własne – 25.968,12 zł

11. Budowa ścieżek rowerowych terenie Gminy Przechlewo.

W ramach zadania zaplanowano przygotowanie inwestycji (mapy do celów projektowych). Gmina będzie wnioskowała o dofinansowanie, kiedy pojawi się taka możliwość. Brak realizacji.

Planowane wydatki -5.000,00 zł

Realizacja – 0,00 zł

12. Budowa ścieżki wokół Jeziora Przechlewskiego wraz z infrastrukturą (Przedsięwzięcie w WPF).

W ramach zadania zaplanowano aktualizacje kosztorysów na budowę ścieżki wokół Jeziora Przechlewskiego wraz z infrastrukturą. Gmina będzie wnioskowała o dofinansowanie na w/w zadanie, gdy pojawi się możliwość. Brak realizacji

Planowane wydatki – 5.350,00zł

Realizacja – 0,00zł

13. Wykup gruntu pod drogi publiczne.

W ramach zadania wykupiono grunty pod drogi publiczne od osób fizycznych.

Planowane wydatki – 60.000,00 zł

Realizacja – 20.634,00zł

14. Modernizacja dachu budynku przy ul. Człuchowskiej 31 w Przechlewie – dotacja celowa dla ZGK.

W ramach zadania została przekazana dotacja celowa dla ZGK na modernizację dachu budynku przy ul. Człuchowskiej 31 w Przechlewie. Zostało wymienione pokrycie dachowe na budynku.

Planowane wydatki – 20.000,00zł

Realizacja – 19.533,50 zł

15. Dostawa mebli do Referatu Planowania Przestrzennego w UG w Przechlewie

W ramach zadania zostały zakupione meble do Referatu Planowania Przestrzennego w UG w Przechlewie.

Planowane wydatki – 53.500,00 zł

Realizacja – 53.070,00 zł

16. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności „ Cyfrowa Gmina.”

W ramach zadania Gmina Przechlewo pozyskała środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w kwocie 188 190,00 zł. Zakupiono sprzęt i oprogramowanie i rozliczono zadanie.

Planowane wydatki – 160 016,00 zł

Realizacja – 159.409,85 zł

17. Cyberbezpieczny samorząd – wsparcie finansowe JST na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa podmiotu

W ramach zadania zaplanowano zabezpieczenie środków na wsparcie gminy w celu przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie. Wniosek złożono w grudniu 2023 roku. Realizacja zadania w 2024 roku.

Planowane wydatki – 12 300,00 zł

Realizacja- 0,00 zł

18. Zakup laptopa na potrzeby Wójta

W ramach zadania zakupiono laptop na potrzeby Wójta.

Planowane wydatki – 5.000,00 zł

Realizacja - 4.750,00 zł

19. Zakup oprogramowania iRMK- Rejestr Mienia Komunalnego

W ramach zadania zakupiono oprogramowanie iRMK – Rejestr Mienia Komunalnego .

Planowane wydatki – 15.000,00 zł

Realizacja – 14.760,00 zł

20. Zakup oprogramowania Rejestr Mieszkańców PB EWID

W ramach zadania zakupiono oprogramowanie Rejestr Mieszkańców PB_EWID

Planowane wydatki – 8.000, 00 zł

Realizacja – 6.752,70 zł

21. Zakup serwera z centralnym systemem pamięci masowej na potrzeby UG

W ramach zadania zakupiono serwer z centralnym systemem pamięci masowej na potrzeby UG.

Planowane wydatki- 6.000,00 zł

Realizacja – 3.990,00 zł

22. Zwrot niewykorzystanej dotacji Cyfrowa gmina

Zwrot niewykorzystanej dotacji Cyfrowa gmina.

Planowane wydatki- 1.000,00 zł

Realizacja – 607,00 zł

23. Wymiana pieca C.O. w budynku Centrum Usług Wspólnych w Przechlewie

W ramach zadania został zakupiony i wymieniony piec C.O. w budynku Centrum Usług Wspólnych w Przechlewie przy ulicy Młyńskiej 2.

Planowane wydatki – 30.500,00 zł

Realizacja – 30.207,59 zł

24. Elektroniczny obieg faktur dla CUWGP i jednostek budżetowych.

W ramach zadania zakupiono oprogramowanie do elektronicznego obiegu faktur dla CUWGP i jednostek budżetowych.

Planowane wydatki – 10.500,00zł

Realizacja – 9.840,00 zł

25. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji .

W ramach zadania Gmina Przechlewo przekazała do Policji środki na zakup samochodu.

Planowane wydatki – 5.000,00 zł

Realizacja – 5.000,00 zł

26. Zakup syreny alarmowej wraz z osprzętem

W ramach zadania zakupiono syrenę alarmową wraz z osprzętem do wyposażenia nowej remizy OSP w Przechlewie.

Planowane wydatki – 17.000,00 zł

Realizacja – 16.784,98 zł

27. Modernizacja budynku gospodarczego przy Orliku.

Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową w Przechlewie. W ramach zadania została wykonana modernizacja budynku gospodarczego przy Orliku.

Planowane wydatki – 21.500,00 zł

Realizacja – 21.228,00 zł

28. Modernizacja korytarzy i sal lekcyjnych w SP Sapolno.

Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową w Sapolnie . W ramach zadania została wykonana modernizacja korytarzy i sal lekcyjnych.

Planowane wydatki – 35.800,00 zł

Realizacja – 35.800,00 zł

29. Modernizacja pokrycia dachowego oraz schodów przy SP Przechlewo

Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową w Przechlewie. W ramach zadania wykonano modernizację pokrycia dachowego oraz schodów przy SP Przechlewo.

Planowane wydatki – 53.000,00 zł

Realizacja – 52.833,15 zł

30. Wykonanie masztów flagowych przy SP Sapolno

Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową w Sapolnie. W ramach zadania zostały wykonane maszty flagowe przy SP Sapolno.

Planowane wydatki – 9.800,00 zł

Realizacja – 9.751,20 zł

31. Wykonanie ogrodzenia wokół terenu Szkoły w Przechlewie

Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową w Przechlewie. W ramach zadania wykonano ogrodzenie wokół terenu Szkoły Podstawowej w Przechlewie.

Planowane wydatki – 12.000,00 zł

Realizacja – 6.370,37 zł

32. Wykonanie zadaszeń przy sali gimnastycznej w Sapolnie

Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową w Sapolnie. W ramach zadania zostały wykonane zadaszenia przy sali gimnastycznej w Sapolnie.

Planowane wydatki – 14.400,00 zł

Realizacja – 14.336,73 zł

33. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do SP Przechlewo.

Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową w Przechlewie. W ramach zadania zakupiono urządzenia wielofunkcyjnego do SP Przechlewo.

Planowane wydatki – 17.000,00 zł

Realizacja – 17.000,00 zł

34. Rozbudowa gminnego przedszkola w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF)

W ramach zadania Gmina Przechlewo uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja I w kwocie 4 250 000,00 zł. Zrealizowano część robót budowlanych. Zadanie zakończy się w 2024 roku.

Planowane wydatki środki własne – 3.609.000,00 zł

Realizacja – 3.585.823.89 zł

Planowane wydatki z dofinansowania – 2.125.000,00 zł

Realizacja – 2.125.000,00 zł

35. Zakup zestawu multimedialnego do przedszkola

Zadanie realizowane przez Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Przechlewie. W ramach zadania zakupiono zestaw multimedialny.

Planowane wydatki – 15.000,00 zł

Realizacja – 15.000,00 zł

36. Budowa przedszkola w Sapolnie wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Sapolnie

W ramach zadania zaplanowano aktualizację kosztorysów. Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja 8 w kwocie 8.500.000,00 zł. Realizacja zadania 2024-2025 rok.

Planowane wydatki – 5.000,00 zł

Realizacja - 0,00 zł

37. Zakup i montaż klimatyzacji w Żłobku

Inwestycja realizowana przez Gminny Żłobek „Smykolandia” w Przechlewie W ramach zadania zakupiono i zamontowano klimatyzację.

Planowane wydatki – 8.000,00 zł

Realizacja – 7.995,00 zł

38. Zagospodarowanie działki nr 255 w m. Dąbrowa Fundusz sołecki

Fundusz sołecki

W ramach zadania zagospodarowano działkę nr 255 w miejscowości Dąbrowa.

Planowane wydatki – 8.000,00 zł

Realizacja – 8.000,00 zł

Fundusz sołecki – 8.000,00 zł

39. Zakup namiotu promocyjnego „Czyste powietrze”

W ramach zadania został zakupiony namiot promocyjny z programu „Czyste powietrze”.

Planowane wydatki – 9.592,00 zł

Realizacja – 9.591,54 zł

40. Zakup i montaż lamp oświetleniowych w sołectwie Szczytno – FS Szczytno

Fundusz Sołecki

W ramach zadania zostały zakupione i zamontowane 2 lampy solarne w miejscowości Szczytno.

Planowane wydatki – 25.000,00 zł

Realizacja – 23.998,00 zł

Fundusz sołecki – 23.998,00 zł

41. Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Pawłówko – FS Pawłówko

Fundusz Sołecki

W ramach zadania została zakupiona 1 lampa solarne w sołectwie Pawłówko.

Planowane wydatki – 9.000,00 zł

Realizacja – 9.000,00 zł

Fundusz sołecki – 9.000,00 zł

42. Zakup lampy oświetleniowej w sołectwie Płaszczycza – FS Płaszczycza

Fundusz Sołecki

W ramach zadania została zakupiona 1 lampa oświetleniowa w sołectwie Płaszczycza.

Planowane wydatki – 14.000,00 zł

Realizacja – 11.999,00 zł

Fundusz sołecki – 11.999,00 zł

43. Zakup lampy oświetleniowej w sołectwie Rudniki – FS Rudniki

Fundusz Sołecki.

W ramach zadania została zakupiona 1 lampa oświetleniowa w sołectwie Rudniki.

Planowane wydatki – 11.160,00 zł

Realizacja – 11.160,00 zł

Fundusz sołecki – 11.160,00 zł

44. Zakup lampy solarnej w sołectwie Lisewo – FS Lisewo

Fundusz Sołecki.

W ramach zadania została zakupiona 1 lampa solarna w sołectwie Lisewo.

Planowane wydatki – 11.000,00 zł

Realizacja – 11.000,00 zł

Fundusz sołecki – 11.000,00 zł

45. Zakup lamp solarnych

W ramach zadania zostały wydatkowane środki własne gminy jako wsparcie funduszy sołeckich na zakup lamp solarnych w sołectwach Rudniki, Lisewo i Pawłówko.

Planowane wydatki – 4.837,00 zł

Realizacja – 4.837,00 zł

46. Modernizacja PSZOK w Przechlewie

Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- edycja I w kwocie 1.900 000,00 zł. W ramach zadania został zmodernizowany PSZOK w Przechlewie i dostosowany do obowiązujących przepisów. Zadanie zostało zrealizowane.

Planowane wydatki środki własne – 69.000,00 zł

Realizacja – 68.993,42 zł

Planowane wydatki z dofinansowania – 1.900.000,00 zł

Realizacja – 1.900.000,00 zł

47. Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica

Ostateczne rozliczenie projektu dotyczącego instalację fotowoltaiki i pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej.

Planowane wydatki – 12.000,00 zł

Realizacja – 11.960,29 zł

48. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szczytno

W ramach zadania wykonano audyt energetyczny budynku. W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach projektów dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – w zakresie poprawy efektywności energetycznej (FEPM.02.01-IZ.00-001/24) – audyt energetyczny jest dokumentem wymaganym. W 2024 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa oraz złożony wniosek o dofinansowanie.

Planowane wydatki – 6.000,00 zł

Realizacja – 5.535,00 zł

49. Modernizacja domków na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie

Inwestycja realizowana przez OSiR w Przechlewie. W ramach zadania zmodernizowano domki na terenie OSiR w Przechlewie.

Planowane wydatki – 176.000,00 zł

Realizacja – 176.000,00 zł

50. Modernizacja i wymiana sieci energetycznej na stadionie OSiR w Przechlewie

Inwestycja realizowana przez OSiR w Przechlewie. W ramach zadania zmodernizowano i wymieniono sieć energetyczną na stadionie OSiR w Przechlewie.

Planowane wydatki – 50.000,00 zł

Realizacja – 50.000,00 zł

51. Budowa pomostu na jeziorze Sosnowym w Sapolnie

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz rozbiórkę istniejącego pomostu. Budowa nowego pomostu zostanie zrealizowana w 2024 roku.

Planowane wydatki – 150.000,00 zł

Realizacja – 22.150,00 zł

52. Budowa wiaty w sołectwie Sapolno

Fundusz Sołecki.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz zakupiono wiatę na boisko w miejscowości Sapolno.

Planowane wydatki – 25.724,00 zł

Realizacja – 25.660,00 zł

Fundusz sołecki – 25.660,00 zł

53. Dopuszczenie placu zabaw w sołectwie Garbek

W ramach zadania zakupiono zestaw zabawowy ANT na plac zabaw w miejscowości Garbek.

Planowane wydatki fundusz sołecki – 16.786,00 zł

Realizacja fundusz sołecki – 16.786,00 zł

Planowane wydatki środki własne – 9.660,00 zł

Realizacja środki własne – 9.659,00 zł